

# 國立臺南大學每日安全衛生告知單(本頁須置於施工現場)

施工廠商名稱		施工日期/時間	
施工負責人		施工區域	
工作性質	<input type="checkbox"/> 一般作業 說明： <input type="checkbox"/> 動火作業 <input type="checkbox"/> 侷限空間作業 <input type="checkbox"/> 高架作業 <input type="checkbox"/> 吊掛作業 <input type="checkbox"/> 特殊電氣作業		
工地負責人			
作業(工作)人員名單 共 _____ 人			
廠商監工簽章：		廠商工安簽章：	
<b>1.一般作業</b> <input type="checkbox"/> 1-1 每日安全衛生告知單需張貼作業現場。 <input type="checkbox"/> 1-2 依各類需求由廠商自行準備防護用具。 <input type="checkbox"/> 1-3 使用交通錐圍籬做通道管制，必要時需要黃色施工安全警示帶圍籬。 <input type="checkbox"/> 1-4 施工材料、工具不可以擋到逃生門、走道及相關消防設施。 <input type="checkbox"/> 1-5 施工完畢，巡視周圍，清理現場，自行攜出產出之廢棄物，並依環保法規處理。 <b>2.動火作業(指電焊、氣焊、電鑽、切割、研磨或其他可能產生火花、引火源、高溫之作業)</b> <input type="checkbox"/> 2-1 動火區周圍 5m 須適當淨空，採取適當防止火花飛濺措施並備妥滅火設備。 <input type="checkbox"/> 2-2 瞭解最近的火警警報器位置及疏散避難路線。 <input type="checkbox"/> 2-3 電焊機應接地並設有自動電擊防止裝置，其電纜線及電焊柄須無破損，以管夾確實夾緊。 <input type="checkbox"/> 2-4 配帶安全面罩、防護眼鏡、防護手套等個人防護具。 <b>3. 侷限空間作業</b> <input type="checkbox"/> 3-1 強迫通風 20 分鐘以上。 <input type="checkbox"/> 3-2 兩人以上共同作業，並有 1 人於安全區域監控。 <input type="checkbox"/> 3-3 備有缺氧作業主管監督 <input type="checkbox"/> 3-4 空氣呼吸器。 <input type="checkbox"/> 3-5 防爆手電筒。 <input type="checkbox"/> 3-6 應備置於作業現場之緊急應變器材。 <input type="checkbox"/> 3-7 嚴禁酗酒及精神狀態不佳人員進入該作業場所。		<b>4.高架作業</b> <input type="checkbox"/> 4-1 使用安全帶。 <input type="checkbox"/> 4-2 固定安全梯。 <input type="checkbox"/> 4-3 不可用身體搖晃來移動工作梯。 <input type="checkbox"/> 4-4 兩人以上共同作業。 <b>5.吊掛作業</b> <input type="checkbox"/> 5-1 吊車及操作人員須有有效合格證。 <input type="checkbox"/> 5-2 吊車四周工作範圍使用警示帶圍籬。 <input type="checkbox"/> 5-3 吊勾應有防滑舌片、過捲揚裝置。 <input type="checkbox"/> 5-4 吊桿未完全收起禁止移動。 <input type="checkbox"/> 5-5 吊掛指揮手。 <input type="checkbox"/> 5-6 定點吊裝作業超過 1 小時以上，應考量煞車彈性疲乏因素，安全係數需加大。 <b>6.特殊電氣作業</b> <input type="checkbox"/> 6-1 臨時配電盤應有漏電斷路器，電線經潮濕地面及工作動線時應架高。 <input type="checkbox"/> 6-2 需通知相關單位斷電後始可作業，且電路開關應上鎖或懸掛標示牌或設置監視人員監視之，並應以安全方法確實放電及使用短路接地器具確實短路，並加接地。 <input type="checkbox"/> 6-3 從事檢查、修理等活線作業時，應帶用絕緣防護具(如絕緣手套、絕緣鞋等)，或使用活線作業用器具。	

※本表流程：

施工前由承辦提供給廠商填寫，廠商自行檢點→施工中由承辦人員、勞安不定時巡檢→施工後繳交守衛室、若為長期工程待工程結案一併繳交承辦人，由承辦單位備查(存查一年)。

# 每日施工巡檢紀錄 (本頁須置於施工現場)

各注意事項廠商了解請於 check 欄打"✓"，不適用項目請寫 NA

項 目		廠商巡檢欄		
		施工前	施工中	施工後
1	校內嚴禁施工期間飲用含酒精性飲料。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	施工作業場所不能睡覺、喝酒、吸煙、賭博之行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	施工時依需要申請「相關作業許可」並確實執行相關流程及安全防範措施。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	現場施工人員明瞭施工地點附近之主要通道、逃生出口、安全門位置，消防栓、滅火器、火警偵測器位置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	施工時依需要穿戴適當個人防護具，確實使用安全防護設備。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	使用合梯、爬梯必須夥同作業(2 公尺以上之高架作業)，不可站立於梯頂。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	不可任意使用緊急照明燈/逃生指示燈插座。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	不可使用破皮、絕緣不良之電線、接(插)頭損壞之電線或使用裸線插入插座。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	施工物料/設備不可阻礙逃生路線、安全門出口及避難疏散樓梯。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	施工作業範圍應有圍籬，並設警告標示。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	其它職業安全衛生法相關法規所規定事宜。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	工作區域及鄰近區域，均已在施工後實施最後檢查，經查無安全顧慮，並將施工現場恢復原狀。			<input type="checkbox"/>
巡檢人員簽名				
檢查時間(時/分)				

※1.本表單巡檢欄之欄位由廠商巡檢欄，本校承辦、勞安不定期巡檢，施工完成檢點表由承辦單位備查(存查一年)。

2.檢查正常請打勾，不適用請寫 NA，並於表格下方(異常及改善情形說明)欄中說明並改善。

NA(無異常及改善情形)

異常及改善情形說明